

Отчет об исполнении Концессионером обязательств
по настоящему Соглашению
За период апрель-июнь 2024г.

Единица измерения: тыс. рублей

| № п/п | Наименование концессионного соглашения | Дата подписания концессионного соглашения | Общий объем инвестиций | Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения | | Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.: | Освоение инвестиций по годам, в т.ч.: | | | | | | Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.: | Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч. (чел.) | Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.: | | | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.: | | | Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.: | | Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.) | |
|-------|--|---|------------------------|---|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | Сторона-1 (для муниципального образования края) | Сторона-2 (для инвесторов) | | начало (мм.гг) | окончание (мм.гг) | Остаток неосвоенных средств на начало текущего года, в т.ч.: | планируемое в текущем году | планируемое в очередном году | планируемое в следующем за очередным | | | планируемое в дальнейших годах | ВСЕГО с начала реализации проекта | в т.ч.: с начала текущего года | Запланировано | Создано нарастающим итогом | Федеральный | Краевой | Местный | | | Текущий этап и стадия реализации проекта, выполненные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | концессионное соглашение | 27.07.2021 | 33420 | Администрация Артемовского городского округа | ООО "Артем-Кино" Директор Сорокоших Ю.А. | 27.07.2021 | 27.07.2046 | 12 793,5 | 5 700,0 | 1 920,0 | 5 040,0 | 1 309,1 | 20 626,5 | 10 076,2 | 6,0 | 2,0 | 909,6 | | | разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта, проведение ремонт старого фасада здания кинотеатра, закупка оборудования, проведение монтажных работ, проведение монтажных работ, проведение монтажных работ | | получено разрешение на реконструкцию | | | Исполнительный директор Рязань, В.С. 8(42337) 6-11-77 |

Исполнитель

Тел. _____



подпись

ФИО