

Отчет об исполнении Концессионером обязательств
по настоящему Соглашению
За Первое полугодие 2022г.

Единица измерения: тыс. рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:	Освоение инвестиций по годам, в т.ч.:						Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:	Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч. (чел.)	Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:	Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:	Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)				
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов)		начало (мм.гг)	окончание (мм.гг)	Остаток неиспользованных средств на начало текущего года, в т.ч.:	планируемое в текущем году	планируемое в очередном году	планируемое в году, следующем за очередным			планируемое в дальнейших годах	ВСЕГО с начала реализации проекта	в т.ч. с начала текущего года					Запланировано	Создано нарастающим итогом	Федеральный	Краевой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	концессионное соглашение	27.07.2021	33420	Администрация Артемского городского округа	ООО "Артем-Кино" Директор Сороколад Ю.А.	27.07.2021	27.07.2046	30 810,6	2 400,0	6 000,0	5 700,0	16 710,6	2 609,4	709,3	6,0	0,0	155,5			разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта, подготовка договора с подрядной организацией на выполнение работ по реконструкции фасада, согласование объема и видов работ, мониторинг рынка строительных материалов, подготовка к реконструкции главного фасада здания		техническое обследование здания кинотеатра Шекстер, ведется стадия проектирования и выполнения проекта		Исполнительный директор Галкина В.С. R(4237) 0-11-77	

Исполнитель

г. _____ 20__ г.

Тел. _____



Сороколад

подпись

ФИО